ANALYSERAPPORT 575640

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 09.02.2026
Bilag:

Uggerhalne Vandværk
Kongsvænget 14
9310 Vodskov
Kim Jespersen

LAB nr:	26-02626, Prøve nr. 716973	**Prøvetager:**	ELB, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stiksprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	29.01.2026 08:18 - 29.01.2026 08:22
Prøvested:	Uggerhalne Vandværk - Jupiter 70177	**Prøvetagningssted:**	Kongsvænget 18, 9310, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	29.01.2026 - 09.02.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.8**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**6.2**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**41**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**3**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**0.57**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.091**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Uggerhalne Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 09.02.2026

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.